

संक्षिप्त टिप्पणी

विषय : चिमूर पाणी पुरवठा योजना (महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान
महाअभियान अंतर्गत) तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर.

1	योजनेचे नांव	चिमूर वाढीव पाणी पुरवठा योजना ता.चिमूर जि. चंद्रपूर. (महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत)	
2	प्रशासकीय मान्यता	शासन निर्णय क्रमांक नगरो-2018/प्र.क्र.142/ नवी-33, दिनांक 16/09/2019 (सुधारीत)	
3	तांत्रिक मान्यता	मुख्य अभियंता मजीप्रा प्रादे. विभाग, नागपूर यांचे तांत्रिक मंजूरी बाब.क्र. 265 माहे सप्टेंबर 2019 पत्र क्र.मजीप्रा/मुअना/तांशा-1/1903/2019, दि. 04/09/2019	
4	योजनेची मंजूर किंमत	रु. 58.12 कोटी	
5	निधीचा तपशिल	90% राज्य सरकार अनुदान रु. 52.308 कोटी 10% नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सहभाग रु. 5.812 कोटी	
6	निवीदेची मंजूर किंमत	रु. 32,15,67,588/-	
7	कंत्राटदाराचे नांव	मे. एपी अॅण्ड जीपी असोसिएट्स, अकोला (JV)	
8	देकाराची टक्केवारी व किंमत	रु. 29,26,51,154/- (10.%कमी दराने)	
9	कार्यादेश	कार्यकारी अभियंता, मजीप्रा विभाग, चंद्रपूर यांचे पत्र क्र./3768 दि. 16/12/2020	
10	निवीदेची कालावधी	18 महिने (दि. 15/6/2022 पर्यंत)	
11	योजनेचा उद्भव	चारगाव मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प. चारगाव धरणातील 2.07 द.ल.घ.मी. पाणी आरक्षण मंजूर आहे.	
6	मंजूर योजनेतील उपांगे		
अ.क्र.	उपांगाचे नाव	विवरण	किंमत
1	सर्वेक्षण		4,46,429.00
2	आवक विहीर	3.5 मी. व्यास, 4.0 मी. खोली.	28,90,151.00
3	जोडनलिका	500 मी.मी. व्यास लांबी 60.0 मी.	7,20,985.00
4	निरिक्षण विहीर	3 मी. व्यास, 4.0 मी. खोली.	11,09,843.00
5	अस्तित्वातील जॅकवेलची दुरुस्ती		12,09,308.00

6	प्रक्रिया पूर्व पाण्याची पंपींग मशिनरी	150 अश्वशक्ती, व्ही.टी.पंप- 2 नग, उत्प्रेरण क्षमता- 350168, शिर्ष-76 मी.	58,29,225.00
7	प्रक्रिया पूर्व पाण्याची उर्ध्वनलिका	400 मिमी व्यासाची डी.आय.के-9, लांबी-16130 मी.	9,67,83,756.00
8	ब्रेक प्रेशर टँक	क्षमता 1.0 लक्ष लिटर उंची 16 मी.	25,56,373.00
9	अशुद्ध पाण्याची गुरुत्वनलीका	350 मिमी व्यासाची डी.आय.के-7, लांबी-6070 मी.	3,65,66,143.00
10	जलशुद्धीकरण केंद्र	क्षमता -5.5 दशलक्ष लिटर, पारंपारीक	2,14,01,124.00
11	शुद्ध पाण्याची पंपींग मशिनरी	1) 25 अश्वशक्ती, पंप- 2 नग, उत्प्रेरण क्षमता- 91928 शिर्ष-34 मी 2) 50 अश्वशक्ती, VT पंप- 2 नग, उत्प्रेरण क्षमता- 236355 शिर्ष-34 मी	37,16,007.00
12	शुद्ध पाण्याची उर्ध्वनलिका	1) 300 मिमी व्यासाची डी.आय.के-9, लांबी-100 मी. (प्रस्तावित 3.0 लक्ष टाकीकरीता) 2) 200 मिमी व्यासाची डी.आय.के-9, लांबी-100 मी. (प्रस्तावित 1.0 लक्ष टाकीकरीता)	6,69,014.00
13	मुख्य संतुलन टाकी	1) क्षमता- 1.0 लक्ष लिटर, उंची-25 मी. अस्तित्वातील जलशुद्धीकरण परिसरात. 2) क्षमता- 3.0 लक्ष लिटर, उंची-25 मी. प्रस्तावित जलशुद्धीकरण परिसरात.	77,32,623.00
14	शुद्ध पाण्याची गुरुत्ववाहीनी	1) 400 मिमी ते 100 मिमी व्यासाची डी.आय.के-9, लांबी-18070 मी. (प्रस्तावित 3.0 लक्ष टाकीकरीता) 2) 250 मिमी ते 100 मिमी व्यासाची डी.आय.के-9, लांबी-10875 मी. (प्रस्तावित 1.0 लक्ष टाकीकरीता)	8,18,51,782.00

15	पाण्याच्या टाक्या (13 नग)	1) क्षमता- 2.75 लक्ष लिटर, उंची-15 मी. प्रस्तावित चिमूर झोन क्र. 11 परिसरात. 2) क्षमता- 2.00 लक्ष लिटर, उंची-15 मी. प्रस्तावित चिमूर झोन क्र. 13 परिसरात. 3) क्षमता- 3.20 लक्ष लिटर, उंची-15 मी. प्रस्तावित चिमूर झोन क्र. 14 परिसरात 4) क्षमता- 4.90 लक्ष लिटर, उंची-15 मी. प्रस्तावित वडाळा (पैकु) 5) क्षमता- 0.8 लक्ष लिटर, उंची-15 मी. प्रस्तावित पिंपळनेरी 6) क्षमता- 0.25 लक्ष लिटर, उंची-16 मी. प्रस्तावित खरकाडा 7) क्षमता- 0.45 लक्ष लिटर, उंची-15 मी. प्रस्तावित गडपिपरी . 8) क्षमता- 0.45 लक्ष लिटर, उंची-15 मी. प्रस्तावित काग 9) क्षमता- 0.55 लक्ष लिटर, उंची-15 मी. प्रस्तावित बाम्हनी 10) क्षमता- 0.25 लक्ष लिटर, उंची-15 मी. प्रस्तावित सोनेगांव (स) 11) क्षमता- 0.3 लक्ष लिटर, उंची-15 मी. प्रस्तावित कवडसी 12) क्षमता- 0.2 लक्ष लिटर, उंची-15 मी. प्रस्तावित केसलापुर 13) क्षमता- 0.7 लक्ष लिटर, उंची-16 मी. प्रस्तावित सोनेगांव (ब) .	2,95,58,371.00
16	वितरण व्यवस्था	300 मिमी व्यासाची डी.आय.के-7, लांबी-506 मी. व 250 मिमी व्यास ते 110 मिमी व्यासाची एचडीपीई, लांबी-92984 मी.	17,58,68,713.00
17	स्काडा व ऑटोमॅजेशन	--	1,30,55,909.00
18	फलोमिटर		41,36,204.00
19	किरकोळ कामे	चाचणी इ. कामे	2,50,98,535.00
		एकूण	51,12,00,494.00
		वस्तु व सेवा कर	6,99,76,355.00
		एकूण	58,11,76,849.00

३. निविदेची भौतिक प्रगती

	उपांगाचे नाव	उपागांची माहिती	मंजूर निविदेची किंमत (लक्ष)	भौतिक प्रगती
2	आवक विहीर	3.5 मी. व्यास, 4.0 मी. खोली.	28.90	किरकोळ कामे वगळता कामे पूर्ण
3	जोडनलिका	500 मी.मी. व्यास लांबी 60.0 मी.	4.00	कामे पूर्ण
4	निरिक्षण विहीर	3 मी. व्यास, 4.0 मी. खोली.	11.10	किरकोळ कामे वगळता कामे पूर्ण
5	अस्तित्वातील जॅकवेलची दुरुस्ती		12.09	कामास सुरुवात केलेली नाही
6	प्रक्रिया पूर्व पाण्याची पंपींग मशिनरी	150 अश्वशक्ती, व्ही.टी.पंप- 2 नग, उत्प्रेरण क्षमता- 350168, शिर्ष-76 मी.	28.29	पंपिंग मशिनरी चे साहित्य पुरवठा करण्याचे कामे सुरु आहेत .
7	प्रक्रिया पूर्व पाण्याची उर्ध्वनलिका	400 मिमी व्यासाची डी.आय.के-9, लांबी-16130 मी.	188.27	15.60 की.मी. पाईप अंथरुन पूर्ण. 3.2 की.मी. पाईप लाईनची जलदाब चाचणी पूर्ण.
8	ब्रेक प्रेशर टँक	क्षमता 1.0 लक्ष लिटर उंची 16 मी.	25.56	Roof slab कामे पूर्ण
9	अशुद्ध पाण्याची गुरुत्वनलीका	350 मिमी व्यासाची डी.आय.के-7, लांबी-6070 मी.	142.78	5.7 की.मी. पाईप अंथरुन पूर्ण.
10	जलशुद्धीकरण केंद्र	क्षमता -5.5 दशलक्ष लिटर, पारंपारीक	214.01	कामे प्रगतीपथावर
11	शुद्ध पाण्याची पंपींग मशिनरी	3) 25 अश्वशक्ती, पंप- 2 नग, उत्प्रेरण क्षमता- 91928 शिर्ष-34 मी 4) 50 अश्वशक्ती, VT पंप- 2 नग, उत्प्रेरण क्षमता- 236355 शिर्ष-34 मी	37.16	पंपिंग मशिनरी चे साहित्य पुरवठा करण्याचे कामे सुरु आहेत .
12	शुद्ध पाण्याची उर्ध्वनलिका	1) 300 मिमी व्यासाची डी.आय.के-9, लांबी-100 मी. (प्रस्तावित 3.0 लक्ष टाकीकरीता) 2) 200 मिमी व्यासाची डी.आय.के-9, लांबी-100 मी. (प्रस्तावित 1.0 लक्ष टाकीकरीता)	1.72	DI पाईप दि. 23/05/2021 रोजी प्राप्त. कामास सुरुवात नाही.

13	मुख्य संतुलन टाकी	1) क्षमता- 1.0 लक्ष लिटर, उंची-25 मी. अस्तित्वातील जलशुद्धीकरण परिसरात. 2) क्षमता- 3.0 लक्ष लिटर, उंची-25 मी. प्रस्तावित जलशुद्धीकरण परिसरात.	77.33	1) किरकोळ कामे वगळता कामे पूर्ण 2) roof slab पूर्ण
14	शुद्ध पाण्याची गुरुत्ववाहीनी	1) 400 मिमी ते 100 मिमी व्यासाची डी.आय.के-9, लांबी-18070 मी. (प्रस्तावित 3.0 लक्ष टाकीकरीता) 2) 250 मिमी ते 100 मिमी व्यासाची डी.आय.के-9, लांबी-10875 मी. (प्रस्तावित 1.0 लक्ष टाकीकरीता)	230.39	21.21 की.मी. पाईप अंथरुन पूर्ण. 17.44 की.मी. पाईप लाईनची जलदाब चाचणी पूर्ण.
15	पाण्याच्या टाक्या (13 नग)		295.58	13 पाण्याच्या टाक्या पैकी 10 टाक्याचे कामे पूर्ण 3 पाण्याच्या टाक्या जागा प्राप्त न झाल्याने काम करण्यास कंत्राटदराने नकार दिला आहे. त्याबाबत नवीन निवेद काढणे प्रगती पथावर आहे
16	वितरण व्यवस्था	300 मिमी व्यासाची डी.आय.के-7, लांबी-506 मी. व 250 मिमी व्यास ते 110 मिमी व्यासाची एचडीपीई, लांबी-92984 मी.	1746.01	एकूण 92.98 पैकी HDPE ची 100 ते 250 व्यासापर्यंत 82.08 लांबी अंथरुन पूर्ण. 73.00 की.मी. पाईप लाईनची जलदाब चाचणी पूर्ण.
17	स्काडा व ऑटोमॅजेशन	--	130.56	कामास सुरुवात केलेली नाही
18	फ्लोमिटर		41.36	कामास सुरुवात केलेली नाही
19	किरकोळ कामे	चाचणी इ. कामे	6.56	कामास सुरुवात केलेली नाही

४. योजनेची आर्थिक प्रगती

1) मंजूर योजनेची किंमत	रु. 58.12 कोटी
2) मंजूर निवेदेची किंमत	रु. 32.20 कोटी (29.27 कोटी कंत्राट दराचा देकार 10 % कमी दराने)
3) पाईप ची किंमत	रु. 13.44 कोटी
4) निवेदेची अद्यवत खर्च	रु. 18.73 कोटी
5) योजनेवरील अद्यवत खर्च	रु. 32.17 कोटी
6) प्राप्त निधी (नगर संचालन)	रु. 43.88 कोटी